[장비 사용 일정 계획]

2021.04.27 14:00 현재

				_	-							_	_	_	_				_		_	_	_	_	1	_	_		_		_	_		_	_			_	2021.04.27 14:00 연재
No	구분	짜	0 4 2 6	0 4 2 7 화	4 2 8	4 2	3 0	5 0 1	5 0 2	5 0 3	5 5	0 6	5 0	0 5 0 8	0 5 0 9	5 1 0	5 1 1	5 1 2	5 1 3	5 5 1 1 4 5	0 0 5 5 1 1 6 6	5 1 7	5 1 8	5 1 9	0 5 2 0	0 5 2 1	0 5 2 2	0 5 2 3	0 5 2 4	5 2 5	5 2 6	5 2 7	0 0 5 5 2 2 8 9 금 토	5 3 0	5	양중 구간	장비	업체	비고
		오전				7	-		-	-	- -	+-	+-	+		-	" 		+	- -	+-	+=	+-1	+	+-	۳	H	-	-	-	+	` '	- -	+=	_	OFOL		KT	IST 완료 후 일정 공지
발 주 처 외	펜스 이동	오후				\dashv	\dashv		+	+	-	+	+			\dashv	+	\dashv	\dashv	+	+	+	+	\vdash		-	\vdash	-	\dashv	\dashv	+	+	+	+		야외 구간		I NI	151 C# T 20 0 M
		오전								-			+						_			-									-	+	+					KT	IST 완료 후 일정 공지
	P2 Hand Over	오후			+	-			+	+	-		+			+	+	+	-	+	+	+	+	-						-	+	+	+	-		야외 구간		KI	131 Em + 50 9VI
	양중대 설치	오전					7		+	+							+														+					DEC4		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후					1										+																						
1	가이드파이프 설치	오전								1							\top					+											\top			BT01	크레인	영진	
		오후																																		~03			
2	CELL3용 댐퍼 양중	오전					╗										\top														\top					DEC2	크레인	고려	
		오후																																			지게차		
3	야외용 렌탈 입고	오전																																					벌크 탱크 작업용
		오후																																					
4	데이탱크 양중	오전																																		DEC2,1,	하이랜더		양중대 이용 X
		오후																																		4	지게차		
5	팬	오전					Ц																													DEC2	하이랜더		
		오후					_		_	_							4	_	_	4	\perp	_	-								_	_	_				지게차		
6	전열교환기	오전							4	_			-			_	_	4	_	-		-	-	-							_	_		-					택배
		오후					4		4	_			_			_	_	_	_	-		_		-							_								
7	후드캡 실리콘 작업	오전					4		4	4	_		-			_	_	4	_	-	+	_		-						_	_	4	_	-		DEC1,2, 3,4	. =1.51		
		오후					_				_		+				+		_			-		-							+		+	-		3,4	스카이	경남	장비 업체 통화 완료
8	포소화 입상배관 작업 벽체 타공 폐기물처리	오전			_	+	\dashv		-		-		-			\dashv	+	+	_	+	+	+	-	-						_	+	+	+	-					
		오후	H		-	_	\dashv						-			\dashv	+	+	+	+	-	+		_			\vdash	-		\dashv	+	+	+	+		+-	상이랜드		1 페기무 내리고 아로바스
9		오전 오후	\vdash		\dashv	\dashv	\dashv		+	+			+	\vdash		\dashv	+	+	+	+	+	+	+	\vdash		_	\vdash	\dashv	\dashv	+	+	+	+	+	\vdash	DEC1	하이랜더 지게차		1. 폐기물 내리고, 암롤박스 2. 별도로 불러 지게차로 처리
	CELL1용 댐퍼 양중	오전			\dashv	+	\dashv		+	+			+			\dashv	+	\dashv	+	+		+	+	\vdash		_	\vdash	-	-	\dashv	+	+	+	+	\vdash	DEC1	하이랜더		폐기물 내린 후 DEC1에 공간
10		오후			+	+	\dashv		+	+			+			\dashv	+	+	+	+		+		\vdash			\vdash			\dashv	+	+	+	+			지게차		확보 후 양중 실시 할 것
	1F Day Tank Room Warranty Work	오전	H				\dashv		+	+	-		+			\dashv	+	+	+	+		+					\Box	\dashv		\dashv	+	+	+	+		COLO1			Rope Man 2명 RAMS 작업
11		오후					┪		+	\top	+		+			+	\dashv	\dashv	+			+		\vdash			\Box		+	-	+	+	+						
	벽체 타공 폐기물처리	오전	\Box				T		\top	\top	\top					\dashv	\dashv			\top		+					\Box	\dashv		\dashv	+	\dashv	\top	1		DEC4, 2	하이랜더		1. 폐기물 내리고, 암롤박스
12		오후																																			지게차		2. 별도로 불러 지게차로 처리
42	CELL4용 댐퍼 양중	오전							\top		\top		1			\neg	+														\dagger	\top	\top			DEC4	하이랜더		폐기물 내린 후 DEC4에 공간
13		오후																																			지게차		확보 후 양중 실시 할 것
14	CELL 2 유. 대교 야즈	오전																																					
	CELL2용 댐퍼 양중	오후																																					
	•						_						•										•	-	•	•							_			_	•	•	-

납기예정일자: EHP 7/3, 벌크탱크: FAT(?) 납기: 8/30(?), 디젤펌프: FAT 5/18 납기 5/25, 열선판넬: FAT 9/1 납기: (?) / 차기 Dapmer 일정: CELL2번 (around May 18), CELL4번 (around Jun1) => 약 2주간격!

4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게(010-4004-6204)