## [장비 사용 일정 계획]

2021.04.26 07:00 현재

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **																																										2021.04.20 07.00 연제
Property of the content of the co	No		짜	4 2 6	4 2 7	4 2 8	4 2 9	4 3 0	5 0 1	5 0 2	5 0 3	5 0 4	5 0 5	5 0 6	5 ! 0 ( 7 8	5 0 8	5 0 9	5 5 1 1 0 1	1 2	5 5 1 1 2 3	5 5 1 1 3 4	5 1 5	5 1 6	5 1 7	5 1 8	5 1 9	5 2 0	5 2 1	5 2 2	5 2 3	5 2 4	5 2 5	5 2 6	5 2 7	5 2 8	5 5 2 3 9 0	5 3 3 1	양중 구간		장비	업체	비고
Part			_	철	화	수	복	금	토	일	철	화	수 :	복 .	<u> </u>	Ē   '	일 1	월 호	1 1	<u> </u>	† =	ᅣ 토	일	월	와	수	복	급	토	일	철	화	수	복	ᄇ	토	빌	-	+			
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		펜스 이동										-		-	+	-		+																							KT	IST 완료 후 일정 공지
1	처	양중대 설치												+	+	+	+		+	+	+		+	+	+			$\vdash$		Н			+	+	+		+	+	+		VΤ	ICT
Part												_		+	+	+		+	+						<u> </u>													DEC4			K1	131 전표 수 글이 이시
Minimate of the lease of the			오전											+	1	$\dagger$	+		$\top$	+		+	+										1	++	+	$\top$	+	RT01	=	크레인	영진	
Part	1	가이드파이프 설치										_		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1							+	+	+	+	+	_	-			
Parished region   Parished	-											$\dashv$		+	+		+		+	+	+	+	+	+	+			$\vdash$			+		+	++	+	+	+	+	+-	크레인	고려	
1	2	CELL3용 댐퍼 양중										+		+	+	+			+																	+		DEC2	-			
	3		오전													1																										벌크 탱크 작업용
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		아외용 덴탈 입고	오후									╗																										1				
+ 1	4	데이탱크 양중	오전																																			DEC1 /	<u> </u>	크레인		양중대 이용 X
5 性			오후																																			DEC1,	4 Z	지게차		
Martin	5	팬	오전																																			DEC3	Ξ	크레인		
6 性温度性 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1			오후																																			DEC2	7	지게차		
Part	6	전열교환기	오전																																							택배
			오후																																							
Record	7	후드캡 실리콘 작업	오전										•																										2	스카이		이종욱-> 예약완료 4/28
8 보스와 입상해관 삭임			오후										-	•••																												4/28일 펜스 이동 후 작업 통보
Part	8	포소화 입상배관 작업	오전																																							
9 범제하는 제기물처리			오후																																							
Cell 8 H 파 양등   다   다   다   다   다   다   다   다   다	9	벽체 타공 폐기물처리	오전																																			DFC1	하	아이랜더		1. 폐기물 내리고, 암롤박스
10 CELL1용 면패 양종			오후																																			DLCI	7	지게차		2. 별도로 불러 지게차로 처리
Secondary Work   Se	10	CELL1용 댐퍼 양중	오전																																			DEC1	하	아이랜더		폐기물 내린 후 DEC1에 공간
11 Warranty Work	"		오후																																				7	지게차		확보 후 양중 실시 할 것
Warranty Work	11	1F Day Tank Room Warranty Work	오전																																			COLO	1			Rope Man 2명 RAMS 작업
12 CELL4용 대퍼 양충			오후																																			COLO	'			
오후 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	12	CELL4용 댐퍼 양중	오전																														$\prod$	$\prod$								
13 CELL2용 대퍼 양충 오후			오후																																							
오후     이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	13	CELL2용 댐퍼 양중	오전																																							
			오후																																							
2\$	14		오전																																							
			오후																																							

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게( 010-4004-6204)