[장비 사용 일정 계획]

2021.04.23 06:50분 현재

_			_	,	,								-															,								2021.04.23 06:50분 현재
No	날구분	짜	0 4 1 8	0 4 1 9	0 4 2 0	0 4 2 1	0 4 2 2	0 4 2 3	0 4 2 4	0 4 2 5	0 4 2 6	0 4 2 7	0 4 2 8	0 4 2 9	0 4 3 0	0 5 0 1	0 5 0 2	0 5 0 3	0 5 0 4	0 5 0 5	0 5 0 6	0 5 0 7	0 5 0 8	0 5 0 9	0 5 1 0	0 5 1 1	0 5 1 2	1 3	0 5 1 4	0 5 1 5	5 1 6	0 5 1 7	양중 구간	장비	업체	비고
			일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월				
	IST	오전									\dashv	\dashv	\dashv		_				\square			\dashv	_					_		\dashv	\dashv	\vdash	P2 구간		Сх	
발		오후										_	_		_							_						_		_	_	\dashv	十七			
주 처 외	발전기 Load 테스트	오전													_																	\vdash	P2		Ops	일정 변경 후 확인 안됨
		오후													_																		구간			
	펜스 이동	오전													_				Щ											\perp		_	야외		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후																														\perp	구간			
	양중대 설치	오전																															DEC4		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후																															DLCT			
1	가이드파이프 설치	오전																															BT01	크레인	영진	
		오후																															~03			
2	CELL1용 댐퍼 양중	오전																															DE 62	크레인	고려	
		오후																												1		\exists	DEC2	지게차		
3	야외용 렌탈 입고	오전											\dashv		\neg													\dashv		\dashv	\top	1				벌크 탱크 작업용
		오후																															ı			
4	데이탱크 양중	오전																																크레인		양중대 이용 X
		오후																															DEC1,4	지게차		
5	팬	오전													一																	1		크레인		
		오후													\dashv																		DEC2	지게차		
6		오전																																		택배
	전열교환기	오후							\dashv	\vdash	\dashv	\dashv	\dashv						\vdash		\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	-		\dashv	\dashv		\dashv	\dashv	\dashv				
7		오전							\dashv	\vdash	\dashv								\vdash		\dashv	\dashv	1		\dashv			\dashv		\dashv	\dashv	\dashv		스카이		이종욱-> 예약완료 4/28
	후드캡 실리콘 작업	오후													_															_						4/26일 확정
8	포소화 입상배관 작업	오전													\dashv						-							\dashv		\dashv		+				,
		오후	\vdash		\vdash					\vdash	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv		-		\vdash		\dashv	\dashv	\dashv	\dashv				\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv				
8	CELL3용 댐퍼 양중	오전											\dashv		\dashv				\vdash									\dashv		\dashv	\dashv	\dashv		하이랜더		일정 재확인 필요!
		오후										\dashv	_		\dashv															\dashv	+	\dashv	DEC1	기의판의		은 이 세탁 년 글죠:
		오전			\vdash						_	\dashv	\dashv		\dashv				\vdash		_		_	_				\dashv		\dashv	+	\dashv		취이레다		1 페기모 내리고 아르바스
9	벽체 타공 폐기물처리								-	\vdash	\dashv	\dashv	\dashv		\dashv				$\vdash \vdash$				\dashv	\dashv	_		\dashv	\dashv		\dashv	\dashv	\dashv	DEC1,4	하이랜더		1. 폐기물 내리고, 암롤박스
		오후										_	-	-	\dashv		-							_				\dashv		\dashv	_	\dashv		지게차		2. 별도로 불러 지게차로 처리
10		오전	_						-		\dashv	_	\dashv		\dashv				$\vdash \vdash$			-	\dashv		\dashv			\dashv		\dashv	\perp	4				
		오후																																		

범례: ■■확정된 일정 ■ 계획된 일정 서류제출 완료 <mark>■■■</mark>장비업체 확인

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게(010-4004-6204)

납기예정일자: EHP 7/3, 벌크탱크: FAT(?) 납기: 8/30(?), 디젤펌프: FAT 5/18 납기 5/25, 열선판넬: FAT 9/1 납기: (?)