[장비 사용 일정 계획]

2021.04.29 13:00 현재

																																									2021.04.29 13.00 연제
No	날 구분	짜	0 4 2 6 월	4 2 7	4 2 8	4 2 9	0 4 3 0	5 0 1	0 5 0 2	0 5 0 4		0 5 0 6 목	0 7	0 5 0 8 星	0 5 0 9 일	0 5 1 0	0 5 1 1 화	0 5 1 2	0 5 1 3	0 5 1 4	0 5 1 5	0 5 1 6	0 5 1 7 월	0 5 1 8 화	1 9	0 5 2 0 목	0 5 2 1	5 2 2	5 2 3	2 4	5 2 5	5 2 6	5 2 7	5 2 8	5 5 2 3 9 () (5 5 8 3 0 1	5 양 8 구	중 간	장비	업체	비고
		오전		-1		宀	+-	Ť	_	 -1		7	-	_		_	-1		_		-		2	-1	-	7	-	╧┼	-	_	-	+	7	- -	+	-		,		KT	IST 완료 후 일정 공지
발 주 처 외	펜스 이동	오후							Н																					+		+	+			+	야 <u>9</u> 구경			ΚI	131 전표 수 글이 이시
	P2 Hand Over	오전																																			019	PI I		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후																																							
	양중대 설치	오전							Г																												DEC	-,		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후																																				_4			
1	가이드파이프 설치	오전																																			ВТО)1	크레인	영진	
		오후							ı																												~0	3			
2 (CELL3용 댐퍼 양중	오전																																\perp	\bot		— DEC	-2	크레인	고려	
		오후																																					지게차		
3	야외용 렌탈 입고	오전																															4			1	4				벌크 탱크 작업용
		오후																																	_		_				
4	데이탱크 양중	오전																																			DEC.	1,2,	하이랜더		양중대 이용 X
		오후																																			4		지게차		
5	팬	오전																																		1	DEC	1	하이랜더		
		오후																																4					지게차		
6	전열교환기	오전																																							택배
Ľ		오후																																							
7	후드캡 실리콘 작업	오전																																			DEC.	1,2,			
'		오후							ı																												3,4	4	스카이	경남	장비 업체 통화 완료
8	포소화 입상배관 작업	오전																																							
		오후																																							
9	CELL1용 댐퍼 양중	오전																																			DEC1	- ₁	하이랜더		폐기물 내린 후 DEC1에 공간
		오후																																			155		지게차		확보 후 양중 실시 할 것
10	1F Day Tank Room Warranty Work	오전																															\perp				COL	01			Rope Man 2명 RAMS 작업
		오후																																							
11	벽체 타공 폐기물처리	오전																																			DEC	.,_,	하이랜더		1. 폐기물 내리고, 암롤박스
		오후																																			4		지게차		2. 별도로 불러 지게차로 처리
12	CELL4용 댐퍼 양중 -	오전																												\downarrow		\perp	\perp			\perp	DEC	24	하이랜더		폐기물 내린 후 DEC4에 공간
		오후				_																													\perp				지게차		확보 후 양중 실시 할 것
13	CELL2용 댐퍼 양중	오전			_	_	_					_	_													_		_	_	\downarrow	\perp	\downarrow	\downarrow	_	_		DEC	2	크레인		
		오후	후																																				지게차		

범례: 📰 확정된 일정 🔀 계획된 일정 서류제출 완료 🚃 당비업체 확인

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게(010-4004-6204)

납기예정일자: EHP 7/3, 벌크탱크: FAT(?) 납기: 8/30(?), 디젤펌프: FAT 5/18 납기 5/25, 열선판넬: FAT 9/1 납기: (?) / 차기 Dapmer 일정: CELL2번 (around May 18), CELL4번 (around Jun1) => 약 2주간격!