## [장비 사용 일정 계획]

2021.04.28 14:00 현재

																																								_		2021.04.28 14:00 연새
No	날 구분	짜 	0 4 2 6 원		0 4 2 8 수	0 4 2 9	0 4 3 0	0 5 0 1	0 5 0 2	0 5 0 3 월	0 5 0 4	5 0 5	5 0 6	5 0 7	5 0 8	5 0 9	0 (0 5 년 1 1 0 1 월 호	5 ! 1 '	1 2	5 1	5 1 4	5 1 5	5 1 6	5 1 7	5 1 8	5 ! 1 ? 9 (	5 2 0	5 ! 2 ? 1 ?	0 C 5 5 2 2 2 3	5 5 2 2 3 4	5 2 5	2 6	0 5 2 7	0 5 2 8	0 5 2 9 토	3	0 5 3 1 원	양중 구간	장비	업체	II	비고
발 주 처 외	펜스 이동	오전	_	_	,	_			_		-1	-	7	<u> </u>	_			-1	+	`+	<del>-                                     </del>	_	-	-	-1	++	+	-		-	+-	<del>' '</del>	-			_		야외		KT	IS	T 완료 후 일정 공지
		오후																			$\top$	$\top$	$\dagger$															구간			t	
	P2 Hand Over	오전																								$\dagger$												야외		KT	IS	T 완료 후 일정 공지
		오후																																				구간				
	양중대 설치 -	오전																																				– DEC4		KT	IS	T 완료 후 일정 공지
		오후																																								
	가이드파이프 설치 CELL3용 댐퍼 양중	오전																			_		4															BT01	크레인	영진	<u> </u>	
		오후															_				_		1															~03				
		오전										_				4	_						1	-	-	_			_	-	_							DEC2	크레인	고려	1	
		오후										4		_		_	_				_		4			-			-	_		_					_		지게차	-	<u> </u>	
3	야외용 렌탈 입고	오전												_	+		_	-			_	-	$\perp$	+	+		-			-		-									벌	<u>ქ</u> 크 탱크 작업용
4	데이탱크 양중	오후	-									+	-	_	+	+	_	-	_		_	-	+	+	-	-	-		-	-	-	-					_		+1013115		01	
		오전 오후										+	+	_	+	+	+	-			$\perp$		+	+	+	+	-	-	+	+	+	+						DEC1,2,	하이랜드	1	ő	F중대 이용 X
5	팬	오전										+		$\dashv$	-	+	+				+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+					$\dashv$	DEC1	하이랜드	1	+	
		 오후										+		+		+							+			+				+		-							지게차	•		
	전열교환기	오전																		+	+	$\top$	$\dagger$	1			$\top$														택	<b>부</b> 배
6		오후																																								
7	후드캡 실리콘 작업	오전																																				DEC1,2,				
		오후																																				3,4	스카이	경님	남 장	t비 업체 통화 완료
8	포소화 입상배관 작업	오전																																								
		오후																																								
9	CELL1용 댐퍼 양중	오전															_																					DEC1	하이랜드		_	기물 내린 후 DEC1에 공간
	1F Day Tank Room Warranty Work 벽체 타공 폐기물처리	오후	_													4	_				_		$\perp$						4	-								COLO1  DEC1,2,	지게차		+	t보 후 양중 실시 할 것 
10		오전	_										+			4	_				_		4	-		-			-	-		-									Ro	ope Man 2명 RAMS 작업
		오후													+	-	-	-		-	_	-	+				-			+									+1.01.711.6		1	
11		오전											-	_	+	+	$\perp$	-		_	$\perp$	_			+	-	_	_	+	+	-	-									-	폐기물 내리고, 암롤박스
		오후 오전	-										$\perp$	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-		+	+	-	+	+		+					$\dashv$	4	지게차 하이랜드		-	별도로 불러 지게차로 처리
12	CELL4용 댐퍼 양중	오현 오후	-						_			$\dashv$	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	_	+	+	+	+	+		+			_	$\dashv$	$\dashv$	DEC4	지게차		_	기술 내린 우 DEC4에 중간 나보 후 양중 실시 할 것
13		오전										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	_	+			+						DEC2	크레인		+=	1소 ㅜ ㅇㅇ ㄹ이 ㄹ 것
	CELL2용 댐퍼 양중	오후	$\vdash$									$\dashv$	$\perp$	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+			+			-				지게차		+	
									<u> </u>																																	

범례: 📰 확정된 일정 🔀 계획된 일정 서류제출 완료 🚃 당비업체 확인

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게( 010-4004-6204)

납기예정일자: EHP 7/3, 벌크탱크: FAT(?) 납기: 8/30(?), 디젤펌프: FAT 5/18 납기 5/25, 열선판넬: FAT 9/1 납기: (?) / 차기 Dapmer 일정: CELL2번 (around May 18), CELL4번 (around Jun1) => 약 2주간격!