[장비 사용 일정 계획]

2021.04.27 10:50 현재

				-			-								_		_	_	_	_	1	_			-	-	-						_		1	1			1	2021.04.27 10:50 연재
No	구분	짜	0 4 2 6		4 2 8	4 2	3 0	5 0 1	5 0 2	5 0 3	5 0	0 (0 5 5 0 (0 5 6	5 5	0 0 5 5 0 0 7 8	5 0	5 5 0 1 0 0	5 5 1 1 0 1	5 1 2	5 1 3	5 1 4	0 5 1 5	0 5 1 6	0 5 1 7	0 5 1 8 화	1 9	5 2 0	5 2 1	5 2 2	5 2 3	5 2 4	5 2	5 2 6	5 ! 2 : 7 :		5 3 0	5	양중 구간	장비	업체	비고
		오전	2			\dashv	-		-	2		+	+	+-	+-	+	+	+	┿	+-	┿	_	2	-1	+	\dashv	-	+	-	_		+	+	╅	+=	-	OFOL	 	KT	IST 완료 후 일정 공지
발 주 처 외	펜스 이동	오후				+	\dashv		\dashv	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				\dashv	\dashv	_	\dashv	\dashv	+	+	+	+	+	+		야외 구간		NI NI	ᄓᆝᄙᆓᅮᆯᇬᇰᄭ
	P2 Hand Over	오전		-						+	_	+	+	+		+	+	+	-	<u> </u>	<u> </u>				_	_	_		_	\dashv	_	_	-	\perp	+				KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후			-				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	-				-	\dashv	-	-	\dashv	+	+	+	+	-	+		야외 구간		NI	131 전표 후 글장 증시
		오전										+	+		+	+	+	+	-	1					-	-				+							DEC4		KT	IST 완료 후 일정 공지
	양중대 설치	오후			+	-	+		+	+	+	+		-		+	+	+	+	-					_				_	+		+	+	-	+				KI	131 전표 구 일이 이시
		오전		_		+	+		\dashv	\dashv	+	+		+		+	+	+	+		+				+	1		+	+		+	\vdash	+	+	+		BT01	크레인	영진	
1	가이드파이프 설치	오후			-	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<u> </u>					_				-	+		+	+	+	+		~03	- "-	02	
\vdash		오전					1		+	+	+	+		+		+	+	+	+		1				_			+	\dashv		+		+				1	크레인	고려	
2	CELL3용 댐퍼 양중	오후					1									\top																			1		DEC2	지게차		
3	야외용 렌탈 입고	오전										+	\top		t	†																	†							벌크 탱크 작업용
		오후					1																			1														
4	데이탱크 양중	오전																															Ť				DEC2,1,	하이랜더		양중대 이용 X
		오후																																			4	지게차		
5	팬	오전																																			DECS	하이랜더		
		오후																																			DEC2	지게차		
6	전열교환기	오전																																						택배
		오후																																						
7	후드캡 실리콘 작업	오전										-	•••																									스카이		이종욱-> 예약완료 4/28
		오후										••	•••																											4/28일 펜스 이동 후 작업 통보
8	포소화 입상배관 작업	오전					_																																	
<u> </u>		오후					_																																	
9	변체 타공 폐기물처리	오전					_									\perp	\perp									4		4			4						DEC1	하이랜더		1. 폐기물 내리고, 암롤박스
		오후																	_																		1	지게차		2. 별도로 불러 지게차로 처리
10	CELL1용 댐퍼 양중 1F Day Tank Room Warranty Work	오전					_			_			_	_	1	\perp	\perp		-														4				DEC1	하이랜더		폐기물 내린 후 DEC1에 공간
		오후		_			_			_			_	_	1	\perp	\perp		-														4					지게차		확보 후 양중 실시 할 것
11		오전					4					_	_	_	1	_			-		-					4				4		_	-							Rope Man 2명 RAMS 작업
	Warranty Work	오후		_			_		_				_	_		_		_	-	-															-		DEC4, 2			
12	벽체 타공 폐기물처리	오전	\square	\dashv		\perp	_		\dashv	_	+	+	+	+	-	+	+	+	-		-				-	_		\dashv	+	+	+	+	\perp	\perp	_	<u> </u>		하이랜더		1. 폐기물 내리고, 암롤박스
		오후		-	_		4		\perp	_	\perp	\perp	+	+	+	+	\perp	+	+	-	-				\dashv	\dashv	-	_	\dashv	\dashv	\perp	+	+	-	-	-	₩	지게차		2. 별도로 불러 지게차로 처리
13	CELL4용 댐퍼 양중	오전		-	_		4		\perp	_	\perp	\perp	+	+	+	+	\perp	+	+	-	-				\dashv	\dashv	-	_	\dashv	\dashv	_	+	+	-	-	-	DEC4	하이랜더		폐기물 내린 후 DEC4에 공간
		오후		_		\perp	\dashv		\dashv	-	_	+	+	+	+	+	-	+			-				\dashv	\dashv		_	\dashv	\dashv	_	+	+	-	+			지게차		확보 후 양중 실시 할 것
14	CELL2용 댐퍼 양중	오전		_		_	4		+	+	_	+	+	+	+	+	+	+	+-		_				\dashv	\dashv		_	+	\dashv	_	\perp	+	-	-					
		오후																																						

4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게(010-4004-6204)

납기예정일자: EHP 7/3, 벌크탱크: FAT(?) 납기: 8/30(?), 디젤펌프: FAT 5/18 납기 5/25, 열선판넬: FAT 9/1 납기: (?) / 차기 Dapmer 일정: CELL2번 (around May 18), CELL4번 (around Jun1) => 약 2주간격!