[장비 사용 일정 계획]

2021.04.23 06:50분 현재

발	구분 IST 발전기 Load 테스트	짜 오전 오후 오전	1	9 4	0 4	2	12 4	13 4	0 4 4 2 토	2	2	0 48 2	0 49 2	0 40 2	0 41 3	0 52	- 1	1	0 55	0 56	0 57	0 58	0 5 9	0 50	- 1	1		0 54 5	0 5 5		0 7 5	양중	Thui	OI ±II	
발 - 주 -	발전기 Load 테스트	오후	일	월	화	수	목	금	ı ⋿ ˈ				. + .	_			1_		0	0	0	0	0	0	1	1	1 1	1 1	1	1	1	구간	장비	업체	비고
발 - 주 -	발전기 Load 테스트	오후					4 '	\vdash		일	월	화 -	수	목글	} <u>5</u>	E 일	월	호	ŀ ≺	수 두	₹	토	<u></u> 2	일 월	화	수	목	금	토	일	월				
발 - 주 -	발전기 Load 테스트																							_		1						P2		Сх	
주		오전																														구간			
+1																																P2		Ops	일정 변경 후 확인 안됨
처	ᆒᇫᇱᄃ	오후																														구간			
	펜스 이동	오전																														야외		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후																														구간			
외	양중대 설치	오전																																KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후																														DEC4			
	가이드파이프 설치	오전																								†					7	BT01	크레인	영진	
1		오후				\vdash	\vdash					+					+				-		+	+		+						~03			
	CELL1용 댐퍼 양중	오전																								+					1		크레인	고려	
2		오후										+	-								-	-	+	+	-	+						DEC2	지게차		
	야외용 렌탈 입고	오전				igwdown	\vdash	H				+		+			+	-			+		+	+	-	+	+				\dashv		NININI		벌크 탱크 작업용
3																										+						-			글그 5그 11 H 5
		오후						\square				_	_				-	_			_	_	+	+	_	+	-				_				아폴리아아
4	데이탱크 양중	오전										_			H		-	-			-		-	+	-	+	-					DEC1,4	크레인		양중대 이용 X
		오후				<u> </u>	<u> </u>								L								-	-		-							지게차		
5	팬	오전				<u> </u>	<u> </u>								L									_		1						DEC2	크레인		
		오후													L																		지게차		
6	전열교환기	오전																																	택배
		오후																																	
, T	후드캡 실리콘 작업	오전					$\prod_{i=1}^{n}$					¯																			[스카이		이종욱-> 예약완료
′		오후																														Ī			
	벽체 타공 폐기물처리	오전								\dashv																						DEC1,4	하이랜더		양중대 설치 후 시행
8		오후																															지게차		암롤박스
	CELL3용 댐퍼 양중	오전				\vdash	\Box	\Box		\dashv	-	+	+	+									+	+	+	+			\vdash			DEC1	하이랜더		일정 재확인 필요!
9		 오후	$\vdash \vdash$			\vdash	\vdash	\vdash		\dashv	-	+	+	+			+	+					+	+	+	+			\vdash						

범례: 확정된 일정 계획된 일정

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게(010-4004-6204)

납기예정일자: EHP 7/3, 벌크탱크: FAT(?) 납기: 8/30(?), 디젤펌프: FAT 5/18 납기 5/25, 열선판넬: FAT 9/1 납기: (?)