[장비 사용 일정 계획]

2021.04.26 12:00 현재

																																								2021.04.20 12.00 연제
No	날 구분	짜	0 4 2 6	4 2 7	0 4 2 8	0 4 2 9	0 4 3 0	0 5 0 1	0 5 0 2	0 5 0 3	0 5 0 4	5 0 5	5 ! 0 (6 :	0 0 5 5 0 0 7 8	; !) (0 0 5 5 0 1 9 0	5 1 1	0 5 1 2	5 1 3	0 5 1 4	5 1 5	0 5 1 6	0 5 1 7	0 5 1 8	0 5 1 9	0 5 2 0	0 5 2 1	5 2 2	5 2 3	5 2 4	5 2 5	5 ! 2 2 6 7	0 (0 5 ! 2 2 7 8	5 5 2 2 3 9	5 3 0	5 3 1	양중 구간	장비	업체	비고
		0.71	철	화	수	목	古	토	일	월	와	수	목	금 토	<u> </u>	일 월	화	수	<u> </u>	금	토	일	월	화	Ŷ	목	금	토	일	월	화 :	Ŷ ª	루 급	를 토	. 일	월			LCT	ict 이크 중 이저 고지
발 주	펜스 이동	오전 오후									\dashv		+	+	+	+					\vdash											+					야외 구간		KT	IST 완료 후 일정 공지
처	양중대 설치	오전																																					KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후									_		1		t			1														1					DEC4			
1	가이드파이프 설치	오전									_		+	+	t	+		+	+												\top	+					BT01 ~03	크레인	영진	
		오후									_		+		t	+		1	+													+							+ -	
		오전									_		+	+		+			+	+						-		-		+	+	+	+				+-	크레인	고려	
2	CELL3용 댐퍼 양중	오후									_		+	+	+	+		+	+	+						_		_	-	\dashv	+	+	+				DEC2	지게차	 	
		· 오전									_		+	+	+	+		-	+	-										-					+					발크 탱크 작업용
3	야외용 렌탈 입고	오후									_		+		+			-																						
4	데이탱크 양중	오전																																			DEC1,4	크레인		양중대 이용 X
		오후									_																											지게차		
5	팬	오전																																			DEC2	크레인		
		오후																																				지게차		
6	전열교환기	오전																																						택배
		오후																																			1			
7	후드캡 실리콘 작업	오전										•	•••																									스카이		이종욱-> 예약완료 4/28
		오후										•	•••																											4/28일 펜스 이동 후 작업 통보
8	포소화 입상배관 작업	오전																																						
°		오후																																						
9	벽체 타공 폐기물처리	오전																																			DEC1	하이랜더		1. 폐기물 내리고, 암롤박스
		오후																																				지게차		2. 별도로 불러 지게차로 처리
10	CELL1용 댐퍼 양중	오전																																			DEC1	하이랜더		폐기물 내린 후 DEC1에 공간
		오후																																				지게차		확보 후 양중 실시 할 것
11	1F Day Tank Room Warranty Work	오전									Ц																										COLO1			Rope Man 2명 RAMS 작업
		오후																																						
12	벽체 타공 폐기물처리	오전																																			DEC4, 2	하이랜더		1. 폐기물 내리고, 암롤박스
		오후														\perp																\perp						지게차		2. 별도로 불러 지게차로 처리
13	CELL4용 댐퍼 양중	오전									[- 04-Dec			폐기물 내린 후 DEC4에 공간
		오후														\perp																\perp								확보 후 양중 실시 할 것
14	CELL2용 댐퍼 양중	오전														\perp																								
		오후																																						
																					_				_			_								_				

범례: 확정된 일정 계획된 일정 서류제출 완료 **** 항비업체 확인

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게(010-4004-6204)