[장비 사용 일정 계획]

2021.04.23 13:00분 현재

																																									2021.04.23 13:00분 연재
No	구분	·짜	0 4 1 9	0 4 2 0	0 4 2 1	0 4 2 2	3	0 4 2 4	0 4 2 5	0 4 2 6	0 4 2 7	0 4 2 8	4 2 9	4 3 0	0 5 0 1	0 5 0 2	0 5 0 3	0 5 0 4	0 5 0 5	0 5 0 6	0 7	0 5 0 8	0 5 0 9	0 5 1 0	5 1 1	0 5 1 2	0 5 1 3	0 5 1 4	0 5 1 5	0 5 1 6	0 5 1 7	0 5 1 8	0 5 1 9	0 5 2 0	5 2 1	5 2 2	0 5 2 3	양중 구간	장비	업체	비고
		$\overline{}$	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일				
	IST	오전 오후				H								+				\dashv			+	+	\dashv		\dashv											+		P2 구간		Сх	
발	발전기 Load 테스트	오전												1																							1	P2		Ops	일정 변경 후 확인 안됨
주		오후											+	1				_		+	\dashv	\dashv	\dashv		\dashv	-									+	\dashv	\dashv	구간			
처		오전												1				_																		+	1	야외		KT	IST 완료 후 일정 공지
	펜스 이동	오후																																				구간			
외	양중대 설치	오전																																				DECA		KT	IST 완료 후 일정 공지
		오후																																				DEC4			
	가이드파이프 설치	오전																																				BT01	크레인	영진	
1		오후																																				~03			
2	CELL1용 댐퍼 양중	오전																																			DEC2	DEC3	크레인	고려	
_		오후																																				DECZ	지게차		
3	야외용 렌탈 입고	오전																																							벌크 탱크 작업용
		오후																																							
4	데이탱크 양중	오전																																				— DEC1,4	크레인		양중대 이용 X
•		오후																																					지게차		
5	팬	오전																																			DEC2	크레인			
		오후												Ц																									지게차		
6	전열교환기	오전																																							택배
		오후												Ц																											
7	후드캡 실리콘 작업	오전												_				_																					스카이		이종욱-> 예약완료 4/28
		오후										••••																													4/26일 확정
8	포소화 입상배관 작업	오전												Ц				_							_												_				
		오후																			\perp	\perp													\perp		_	\perp			
9	벽체 타공 폐기물처리	오전																			\perp	\perp													\perp		_	DEC1	하이랜더		1. 폐기물 내리고, 암롤박스
		오후	_											_																Ш					\perp	\perp	_	1	지게차		2. 별도로 불러 지게차로 처리
10	CELL3용 댐퍼 양중 (DEC1로 진행)	오전																																		_	_	DEC1	하이랜더		폐기물 내린 후 DEC1에 공간
		오후	_					_						_							_	_														\perp	\perp	1			확보 후 양중 실시 할 것
11	1F Day Tank Room Warranty Work	오전	1											_				_																		\perp	COLO1	COLO1			Rope Man 2명 RAMS 작업
		오후	_											_				_					_		_											_	_				
12		오전	1										_	_				_					\dashv		\perp										\perp	_	_				
12		오후																																							

범례: 확정된 일정 세획된 일정 서류제출 완료 비업체 확인

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게(010-4004-6204)

납기예정일자: EHP 7/3, 벌크탱크: FAT(?) 납기: 8/30(?), 디젤펌프: FAT 5/18 납기 5/25, 열선판넬: FAT 9/1 납기: (?)