[장비 사용 일정 계획]

2021.04.27 08:30 현재

																																										2021.04.27 06.30 연제
No	날 구분	짜	0 4 2 6	4 2 7	4 2 8	4 2 9	0 4 3 0	0 5 0 1	0 5 0 2	0 5 0 3	0 5 0 4	5 0 5	5 0 6	5 0 7	5 0 8	5 0 9	5 1 0	5 1 1	5 1 2	0 5 1 3	5 1 4	5 1 5	5 1 6	5 1 7	5 1 8	5 1 9	5 2 0	5 2 1	5 2 2	5 2 3	5 2 4	5 2 5	5 5 2 2 6 7	0 0 5 5 2 2 7 8	5 5 2 2 3 9	5 3 0	5 3 1	양중 구간	장비	업:	체	비고
		0.71	철	화	수	푹	금	토	일	월	와	수	목	금 .	토	일	월 3	화	수	목	古	토	일	월	화	Ŷ ·	목	금	토	일	월	화 -	<u> </u>	루 :	를 토	빌	월				_	CT 이그 후 이전 고지
발 주	펜스 이동	오전 오후										+	+	+				+	+									+										야외 구간		K	1 1	ST 완료 후 일정 공지
처	양중대 설치	오전															T	1											1											K	T 1:	ST 완료 후 일정 공지
		오후													+			+									1				+							DEC4			1	
		오전									+	+	\dashv	\dashv	+	+	+	+	\dashv	+	+	+	\dashv	_	\dashv	+	+	+	+	+	\dashv	+	+	+	+	+	+	BT01	크레인	영:	진	
1	가이드파이프 설치	오후												+	+			+	\dashv				_	_	_		1				+							~03	- "-	+	+	
		오전									-	+	+	\dashv	+	+	+	+	+	+	+	+	\dashv	-	\dashv	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	크레인	고	려	
2	CELL3용 댐퍼 양중	오후		-								+	+	_	+	+	+	+	+	-	+	-	+	-	-	+		-	+	+	+	+	+	+	-			DEC2	지게치	_	-	
		오전										+	-	\dashv	+	+	+	+	+	\dashv	\dashv	+	\dashv	-	\dashv	+	+	\dashv	+	+	+	+	+	+	-	+	+	 	AIAIIA		-	벌크 탱크 작업용
3	야외용 렌탈 입고	오후										-	+		+				+								1											┨			+	로그 6그 기념하
4	데이탱크 양중	오전												_	1		+		+		1		\dashv		_	+			+	+	\dashv	+						DEC2,1,	하이랜!	3	ç	양중대 이용 X
		오후													\dashv			+	+								+												지게치	_	+	
5	팬	오전													\dashv			+	+								1											DEC2	하이랜	_	+	
		오후													\dashv			+	+								+												지게치	_	+	
	전열교환기	오전													\dashv			+	+								1											+			Ę	택배
6		오후			+																											+						1				
	후드캡 실리콘 작업	오전																																					스카0		(이종욱-> 예약완료 4/28
7		오후																																				1			4	4/28일 펜스 이동 후 작업 통보
8	포소화 입상배관 작업	오전																																								
		오후																																				1				
9	벽체 타공 폐기물처리	오전																																				DEC1	하이랜	3	1	1. 폐기물 내리고, 암롤박스
		오후																																					지게치		2	2. 별도로 불러 지게차로 처리
10	CELL1용 댐퍼 양중	오전													T												T											DEC1	하이랜	3	Ī	폐기물 내린 후 DEC1에 공간
		오후																																					지게치		3	확보 후 양중 실시 할 것
	1F Day Tank Room Warranty Work	오전																																				COLO1			F	Rope Man 2명 RAMS 작업
		오후																																								
12	벽체 타공 폐기물처리	오전																																				DEC4, 2	하이랜	4	1	1. 폐기물 내리고, 암롤박스
		오후																																					지게치		2	2. 별도로 불러 지게차로 처리
12	CELL4용 댐퍼 양중	오전																																				DEC4	하이랜데	3	Ī	폐기물 내린 후 DEC4에 공간
13		오후																																					지게치		ġ	확보 후 양중 실시 할 것
14	CELL 2 요 대교 야즈	오전																																								
	CELL2용 댐퍼 양중	오후																																								
			-												_												_											_				

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 부산스카이크레인: 기사 박 경기 010-2100-8337(CT270, 부산98바4462), 5.경남스카이크레인: 기사 박 금태 010-3561-7720(JINWOO450, 경남99사 3130) -> 예약은 사장 김정환님에게(010-4004-6204)