## [장비 사용 일정 계획]

2021.04.16 07:00분 현재

No		날짜	04/12	2 04/13	04/14	1 04/15	04/1		17 04	1/18 04	/19 (	04/20	04/21	04/22	04/23	04/24	04/25	5 04/26 월	04/27	04/28	04/29	04/30	05/01	05/02	05/03	05/04	05/05	05/06		05/08	05/09	양중	장비	업체	비고
	구분		월	월 화	수	목	금		<u> </u>		월	화	수	목	금	토	일		화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	구간	8"		
	IST	오전																														P2		Сх	
		오후																														구간			
	발전기 Load 테스트	오전																					전				전					P2		Ops	4/15일 IST 변경됨
		오후																														구간			일정 확인 필요
	펜스 이동	오전									+																					야외 구간		KT	
		오후				+					+												체				체								
		오전				+																					- "							KT	IST 완료 후 일정 공지
	양중대 설치	오후									+																				DEC4	DEC4			131 5 4 5 9 9 4
	가이드파이프 설치					+			+		+								테스													$\vdash$	7.711.01	영진	
1		오전				+					-												<u> </u>				<u>+</u>					BT01 ~03	크레인	왕선	
	CELL1용 댐퍼 양중	오후				-			-										트				휴				휴	-				DEC2			
2		오전							_		_																						크레인	고려	진주임 Confirm
		오후									4																						지게차		
3	야외용 렌탈 입고	오전									4												무				무								벌크 탱크 작업용
		오후																																	
4	벽체 타공 폐기물처리	오전																													DEC1	DEC1,4	하이랜더		양중대 설치 후 시행
-7		오후																					권				권					DLC1,4	지게차		암롤박스
5	후드캡 실리콘 작업	오전																														DEC1.4	크레인		양중대 이용 X
		오후																														DEC1,4	지게차		
6	데이탱크 양중	오전																					고				고						크레인		양중대 이용 X
		오후									+																					DEC1,4	지게차		
		오전									$\top$																					DEC2	크레인		
7	팬	오후				+					+																						지게차		
		· 오전							+		+																								<u></u> 택배
8	전열교환기	오후				+	-	_	+		+														-										. "
		エナ												l			ĺ									l							<u></u>		

범례: 확정된 일정 계획된 일정 조사계획에 영향을 미치는 타사 일정

연락처: 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860 4. 경남스카이: 스카이기사 박 경기 010-2100-8337(붐대 높이 확인 필요), 박 금태 010-3561-7720(EHP 작업시 사용)